

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	上小阿仁村における持続的な水環境の実現 第1期(重点計画)												
計画の期間	平成30年度 ~ 平成30年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	上小阿仁村												
計画の目標	上小阿仁村公共下水道効率的整備計画を策定し、沖田面処理区と五反沢処理区の統合を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	5	A	5	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H30末	H30末
1	上小阿仁村特定環境保全公共下水道事業計画の変更を実施し、当初の計画処理人口(下水道事業計画)における下水道処理区供用人口を62.3%から75.8%に増加させる。 統合による人口を調査する。 下水道処理区供用人口(人)/当初下水道事業計画処理人口(1,600人)	62%	75%	75%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	上小阿仁村	直接	上小阿仁村	-	-	上小阿仁村公共下水道効率的整備計画の策定	特定環境保全公共下水道計画の変更	上小阿仁村						5		未策定
											小計						5		
											合計						5		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
上小阿仁村下水道事業担当課により事業実施状況・指標の達成状況の確認および評価を実施。	計画期間終了後（令和元年9月）
	公表の方法
	上小阿仁村のホームページにて掲載する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	上小阿仁村特定環境保全公共下水道事業計画（沖田面処理区）の認可変更をした。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・本計画においては、定量的指標を達成することが出来た。 ・今後は、上小阿仁村特定環境保全公共下水道事業計画の変更に従い、沖田面処理区と五反沢処理区との統合を進める。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	75%
	最終実績値	72%
		計画作成当初からの人口減少による差異